

# 益民特色水果进出口项目工程施工危大工程清单

| 危险性较大的分部分项工程清单           | 是否涉及 | 部位（如涉及）              |
|--------------------------|------|----------------------|
| （一）基坑工程                  |      |                      |
| 开挖深度超过3m（含3米）的基坑（槽）的土方开挖 | 涉及   | 门卫室、雨水调蓄池、分拣中心、埋地污水池 |
| （二）模板工程及支撑体系             |      |                      |
| 搭设高度5m及以上砼模板支撑体系         | 涉及   | 分拣中心、设备用房            |
| （三）脚手架工程                 |      |                      |
| 卸料平台、操作平台工程              | 涉及   | 分拣中心、设备用房            |
| （四）起重吊装及起重吊装机械安拆工程       |      |                      |
| 起重吊装                     | 涉及   | 分拣中心                 |
| 钢结构安装工程                  | 涉及   | 分拣中心                 |
| 超危险性较大的分部分项工程清单          |      |                      |
| （一）模板支撑体系                |      |                      |
| 搭设高度8m及以上砼模板支撑体系         | 涉及   | 设备用房                 |
|                          |      |                      |