

危险性较大的分部分项工程清单

工程名称	成都未来医学城全民健身中心项目 2#地块暂估价工程	施工安全 监督编号	
一、危险性较大的分部分项工程清单		是否 涉及	部位（如涉及）
（一）基坑工程			
开挖深度超过 3m（含 3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。			
开挖深度虽未超过 3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。			
（二）模板工程及支撑体系			
1. 各类工具式模板工程：包括大模板、滑模、爬模、飞模、挂篮、隧道模等工程。			
2. 混凝土模板支撑工程：搭设高度 5m 及以上；搭设跨度 10m 及以上；施工总荷载 10kN/m^2 及以上；集中线荷载 15kN/m 及以上；高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。			
3. 承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。			
（三）起重吊装及安装拆卸工程			
1. 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 10kN 及以上的起重吊装工程。			
2. 采用起重机械进行安装的工程。			
3. 起重机械设备自身的安装、拆卸。			
（四）脚手架工程			
1. 搭设高度 24m 及以上的落地式钢管脚手架工程。			
2. 附着式整体和分片提升脚手架工程。			

3. 悬挑式脚手架工程。		
4. 高处作业吊篮。		
5. 自制卸料平台、操作平台工程。		
6. 新型及异型脚手架工程。		
（五）建筑边坡工程		
1. 岩质挖方边坡高度大于 15m。		
2. 土质挖方边坡、路堤边坡高度大于 10m 或不良地质地段、特殊岩土地段的路堤、挖方边坡。		
（六）拆除工程		
可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。		
（七）暗挖工程		
采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。		
（八）其它		
1. 建筑幕墙安装工程。		
2. 钢结构、网架和索膜结构安装工程。		
3. 人工挖扩孔桩工程。		
4. 地下暗挖、顶管及水下作业工程。		
5. 装配式建筑混凝土预制构件安装工程。		
6. 大体积混凝土双层或多层钢筋绑扎工程。		
7. 便桥、临时码头工程。		
8. 采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。		
二、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单	是否涉及	部位（如涉及）
（一）深基坑工程		
开挖深度超过 5m（含 5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水		

工程。		
（二）模板工程及支撑体系		
1. 各类工具式模板工程：包括大模板、滑模、爬模、飞模、挂篮、隧道模等工程。		
2. 混凝土模板支撑工程：搭设高度 8m 及以上；搭设跨度 18m 及以上，施工总荷载 15kN/m^2 及以上；集中线荷载 20kN/m 及以上。		
3. 承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载 7kN 以上。		
（三）起重吊装及安装拆卸工程		
1. 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 100kN 及以上的起重吊装工程。		
2. 起重量 300kN 及以上的起重设备安装工程；高度 200m 及以上内爬起重设备的拆除工程。		
（四）脚手架工程		
1. 搭设高度 50m 及以上落地式钢管脚手架工程。		
2. 提升高度 150m 及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。		
3. 架体高度 20m 及以上悬挑式脚手架工程。		
（五）建筑边坡工程		
1. 岩质挖方边坡高度大于 30m 。		
2. 土质挖方边坡、路堤边坡高度大于 20m 。		
（六）拆除工程		
1. 码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气体（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。		
2. 文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程。		
（七）暗挖工程		

采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。		
(八) 其它		
1. 施工高度 50m 及以上的建筑幕墙安装工程。		
2. 跨度大于 36m 及以上的钢结构安装工程；跨度大于 60m 及以上的网架和索膜结构安装工程。		
3. 开挖深度超过 16m 的人工挖孔桩工程。		
4. 水下作业工程。		
5. 重量 1000kN 及以上的大型结构整体提升、平移、转体等施工工艺。		
5. 采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。		
其他情况请附表书面说明		
注:投标人可根据相关规定及对项目特点的理解补充完善危大工程清单并在施工组织设计中明确相应的安全管理措施。		